

COMUNE DI MOLLIA
PROVINCIA DI VERCELLI

LAVORI: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE
EX OPERA GIANNINA IN FRAZIONE MOLINO IN COMUNE DI MOLLIA

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Mollia

R.U.P. Allegra geom. Filippo

IMPRESA: FALEGNAMERIA CHIOCCA s.r.l. con sede in Varallo Sesia (VC)

CONTRATTO: n.446 del 29/03/2023

Verbale di ripresa lavori

(art. 10 comma 4 d.m. 7 marzo 2018 n.49)

L'anno **2023** il giorno **12** del mese di **Aprile** in Comune di Mollia, il sottoscritto Zardo geom. Luigino, in qualità di Direttore dei Lavori, a seguito di opportuno preavviso, ha convocato sui luoghi di cantiere l'Impresa Appaltatrice, nella persona del Sig. Chiocca Maurizio.

- **Considerato** il verbale di sospensione dei lavori in data 21/09/2022 con il quale i summenzionati lavori furono sospesi a motivo di cause imprevedibili o di forza maggiore, di altre circostanze speciali che ne impedivano l'esecuzione, ovvero di ragioni di pubblico interesse o necessità: in attesa di fornitura dei nuovi serramenti;
- **Constatato** che le opere la cui esecuzione rimaneva interrotta erano le seguenti: rimozione serramenti esistenti;
- **Constatato** che sono cessate le cause che impedivano di procedere con le necessarie regolarità e continuità tali da garantire la perfetta esecuzione delle opere;

si redige il presente verbale col quale viene stabilito che i lavori in oggetto siano ripresi a decorrere dalla data **12/04/2023** e la loro ultimazione, in conseguenza del periodo di sospensione, dovrà avvenire entro il **29/09/2023**, così come stabilito dalla disposizione del Responsabile del Procedimento. A tal proposito si specifica che il Sig. Chiocca Maurizio, nella qualità summenzionata, non trova nulla da osservare.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Mollia, 12/04/2023

L'Impresa

Falegnameria Chiocca s.r.l.
(firmato digitalmente)

Il Direttore dei Lavori

Zardo geom. Luigino
(firmato digitalmente)

IL RUP

Allegra geom. Filippo
(firmato digitalmente)